

**PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL  
PASO A NIVEL DE TXOKILOA EN GERNIKA**

**ANEJO Nº 3 PLAN DE OBRA**

**ENERO 2025**

# PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE TXOKILOA EN GERNIKA

ACTIVIDADES		SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6				
1	ACTA DE REPLANTEO	■																													
2	TAREAS INICIALES	■																													
2.1	Instalaciones del contratista y acopio de material	■	■	■	■	■																									
3	CERRAMIENTO DE VÍA						■					■					■					■									
3.1	Construcción de los cerramientos						■					■					■														
4	INSTALACIONES DE VIA						■					■					■					■									
4.1							■					■					■														
5	LIMPIEZA Y FIN DE OBRA																					■									
6	GESTIÓN DE RESIDUOS	■					■					■					■					■									
7	SEGURIDAD Y SALUD	■					■					■					■					■									
PORCENTAJE DE AVANCE		10,00%					20,00%					20,00%					20,00%					20,00%					10,00%				
PRESUPUESTO DE AVANCE (PEM)		2.362,09 €					4.724,17 €					4.724,17 €					4.724,17 €					4.724,17 €					2.362,09 €				
PORCENTAJE ACUMULADO		10,00%					30,00%					50,00%					70,00%					90,00%					100,00%				
PRESUPUESTO ACUMULADO (PEM)		2.362,09 €					7.086,26 €					11.810,43 €					16.534,60 €					21.258,77 €					23.620,85 €				