

ANEJO N° 07

---

ACCESO A OBRA E INSTALACIONES DEL  
CONTRATISTA



**REGISTRO EDICIÓN DE DOCUMENTOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBJETO DE LA EDICIÓN</b>	<b>REDACTADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
00	27/01/2023	Maqueta Proyecto Construcción	NRP	DGF	
01	06/02/2023	Proyecto Constructivo	NRP	DGF	
02	24/02/2023	Modificación instalaciones auxiliares	NRP	DGF	



**ÍNDICE**

---

1	INTRODUCCION.....	1
2	INSTALACIONES AUXILIARES .....	1
3	ACCESO A OBRA .....	1

APÉNDICE 7.1: PLANOS



## 1 INTRODUCCION

El objeto de este anejo es describir las zonas de instalaciones auxiliares, destinadas a facilitar la ejecución de las obras, así como los accesos a la obra.

Las instalaciones auxiliares están destinadas al aparcamiento de maquinaria, medios auxiliares y acopios de materiales.

## 2 INSTALACIONES AUXILIARES

Para la correcta ejecución de las obras es necesario contar con unas zonas que sirvan para el acopio de materiales, parque de maquinaria, casetas de obra, etc.

Para la ubicación de la zona de instalaciones auxiliares se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- No afectar a recursos naturales ni culturales del ámbito
- Estar bien comunicada por carretera, con fácil acceso y con disponibilidad de servicios
- Permitir una fácil restauración una vez finalicen las obras
- Zona con pendientes suaves

Atendiendo a los criterios anteriormente mencionados, la instalación auxiliar de obra y la zona de acopio de materiales se situarán dentro de la parcela 09-024. Este será un área de acopio tanto para las obras asociadas a este proyecto como para las obras de renovación de vía.




FIGURA 1. ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES PROPUESTA

Ocupará una superficie aproximada de 500 m<sup>2</sup>, tendrá carácter temporal, destinada a ubicar el parque de maquinaria, zonas de acopio de material, oficinas de obra, instalaciones de gestión de residuos y demás actividades que una obra de esta naturaleza requiere.

Se considera una ubicación óptima al ser una zona de fácil acceso carretero y con fácil acceso a la obra tanto desde la GI-20 como desde la GI-636.

## 3 ACCESO A OBRA


El acceso a obra se podrá realizar desde dos lugares, un camino pavimentado (acceso norte) y la GI-3811 (acceso sur), siendo ambos salidas de la N-634.

Se prevén dos accesos debido al corte de circulación que se producirá en el tramo de camino en la zona donde se ejecutarán las obras del colector.

En los planos adjuntos puede verse en detalle los accesos a la obra proyectada.








OHARRAK :  
NOTAS :

REV.	PRIMERA EMISION	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP	OBRA
A	PRIMERA EMISION		Feb. 23	ESTEYCO	ETS	

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR	INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR
<b>ESTEYCO</b>	NATALIA RODRIGUEZ P. ICCP COL. 36196
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR	ERREFERENTZIA REFERENCIA
	DAVID GARCIA F. ICCP COL. 31617

7\_Accesos e inst contrat



OHARRAK:  
NOTAS:

A	PRIMERA EMISIÓN	Feb. 23	ESTEYCO	ETS
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP. OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES				
AHOLKULARIA / CONSULTOR		INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
ESTEYCO		 NATALIA RODRIGUEZ P. ICOP COL 36196      DAVID GARCIA F. ICOP COL 31617		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR		ERREFERENTZIA REFERENCIA		
7_Accesos e inst contrat				