ANEJO 5:
PLAN DE OBRA

ferrovial construcción

PLAN DE OBRA SUPRESIÓN PASO A NIVEL DE BERNABEITIA (PROYECTO MODIFICADO Nº1)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		01-jul	08-jul	15-jul	22-jul	29-jul	05-ago	12-ago	19-ago	26-ago	02-sep	09-sep	16-sep	23-sep	30-sep	07-oct	14-oct	21-oct	28-oct	04-nov	11-nov	18-nov	25-nov	02-dic	09-dic	16-dic	23-dic	30-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	03-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar	07-abr	14-abr	21-abr	28-abr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun
IMPLANTACIÓN Y REPLANTEOS																																																					
CAPITULO 1 PASO SUPERIOR																																																					
ESTRIBOS Y PILAS																																																					
	Micropilotes estribos y pilas																																																				
	Estructura de HA estribos y pilas																																																				
	encepados pilas																																																				
	fuste pilas																																																				
	encepado estribo 1																																																				
	fustes estribo 1																																																				
	cargadero estribo 1																																																				
	estribo 2																																																				
ESTRUCTURA METÁLICA																																																					
	Firma contrato																																																				
	Modelo 3D																																																				
	Planos de taller y acopio de materiales																																																				
	Fabricación																																																				
	Montaje en obra																																																				
TABLERO																																																					
REMATES																																																					
MUROS																																																					
	Muro verde																																																				
	Escollera																																																				
CAPITULO 2 ACCESOS																																																					
MOVIMIENTO DE TIERRAS																																																					
	Desbroce																																																				
	Excavación																																																				
	Saneos y rellenos terraplen fase 1																																																				
	Rellenos terraplen fase 2																																																				
	Campaña geotecnica complementaria																																																				
FIRMES																																																					
	losa de aceras																																																				
	zahorra y aglomerado																																																				
SEÑALIZACIÓN Y CONTENCIÓN																																																					
DRENAJE																																																					
	Desagües, bajantes, cuneta hormigón																																																				
	Bordillo, rigola, cuneta tierras																																																				
FRESADO																																																					
CAPITULO 3 INTEGRACIÓN AMBIENTAL																																																					
CAPÍTULO 4 ILUMINACIÓN																																																					
	Obra civil																																																				
	Cableado y luminarias																																																				
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES																																																					
CAPÍTULO 6 SERVICIOS AFECTADOS																																																					
CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD																																																					
CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RCDs																																																					

			AÑO 2023	julio-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-24	abr-25	may-25	jun-25
	OBRA	PEC MES	50.173,72	61.992,42	192.354,58	158.964,97	68.195,73	190.836,40	79.004,87	148.911,12	369.284,72	345.780,84	435.676,00	117.866,54	151.051,86
		PEC ORIGEN	50.173,72	112.166,14	304.520,72	463.485,69	531.681,42	722.517,82	801.522,69	950.433,81	1.319.718,53	1.665.499,37	2.101.175,37	2.219.041,91	2.370.093,77
		PEC POR AÑOS	50.173,72						751.348,97						1.568.571,08

FIRMADO: JAVIER OBREGÓN GARCÍA (JEFE DE OBRA)